

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29427261
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	ZUÑIGA HERRERA HARBERTH RAUL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	27/04/2017 03:47:12 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	DELGADO TAPIA DIEGO RICARDO	DNI	44301602	02/03/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	FARFAN LOPEZ EVERLY KARLITA	DNI	40103869	03/04/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	SALDIVAR ANDIA ROBERT WILSON	DNI	29616625	12/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	PARDO APAZA WILFREDO	DNI	29678696	05/01/2015	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	() Si (X) No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	() Si () No () No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	ACUERDO MUNICIPAL NRO. 113-2015-MDC	Fecha de aprobación:	19/11/2015	Año inicio:	2016
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	() Si (X) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA NRO. 141-2016-MDC	Fecha de aprobación:	28/03/2016	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR EL BIENESTAR Y FELICIDAD DE LAS FAMILIAS DEL DISTRITO	0.45	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SUB GERENCIA DE SERENAZGO), ÁREA DE CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN, SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL	

INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
JÓVENES PANDILLEROS REINSERTADOS A LA SOCIEDAD, PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORMACIÓN, RECREACIONALES Y LABORALES	Porcentaje	12	2010	12	4	3.90	0.02		
REDUCCIÓN DE LOS INDICES DE CRIMINALIDAD	Porcentaje	12	2010	6	2	1.50	0.010		
INCREMENTO DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	Unidad	20	2015	20	7	6	0.03		
REDUCIDOS GRUPOS VIVIENDAS EN URBANIZACIONES Y PUEBLOS CON ACCESO A AGUA QUE NO CONTABAN CON DESAGÜE,	Unidad	2	2015	2	1	1	0.06		
REDUCCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN POR RRSS.	Unidad	8	2015	8	4	5	0.08		
ESTABILIZACIÓN DE EXPANSIÓN URBANA EN CAMPINA Y ANP	Unidad	100.86	2015	0	0	0	0.05		
REDUCCIÓN DE CONSUMO DEL MUNICIPIO EN NUEVOS SOLES: LUZ: 242,941. AGUA: 345,701. COMBUSTIBLE 1,056,910	Porcentaje	6	2015	6	2	0.50	0.04		
0 NUEVOS ASENTAMIENTOS URBANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO	Unidad	5500	2015	0	0	0	0.05		
INCREMENTO DE RRSS RECICLADOS. 6500 VIVIENDAS RECICLAN EN FUENTE	Porcentaje	24	2015	10	7	7	0.07		
INCREMENTO DE ÁREAS VERDES DISTRITALES RECIBEN MANTENIMIENTO PERMANENTE	Porcentaje	26	2015	45	31	30	0.06		

	INCREMENTO DE DE RRSS RECICLADOS	Porcentaje	30	2015	24	15	15	0.03		
	CENTRO CANINO INSTALADO EN EL DISTRITO	Unidad	1	2015	1	0	0	0.02		
	INCREMENTO DE ÁREA VERDE POR HABITANTE EN EL DISTRITO	Unidad	36.60	2015	15	5	5	0.09		
	INCREMENTO DE LA ARTICULACIÓN VIAL INTERNA, INTERDISTRITAL Y MOVILIDAD URBANA ALTERNATIVA	Unidad	2	2015	2	1	1	0.04		
	INCREMENTO DEL UNIVERSO TOTAL DE ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL CIAM Y 300 PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN, RECREACIÓN Y REVALORACIÓN	Porcentaje	17.50	2015	50	25	25	0.05		
	DEL UNIVERSO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPADRONADOS Y 220 ADICIONALES ACCEDEN A AL MENOS UNO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES.	Porcentaje	22.20	2015	35	26	26	0.04		
	INCREMENTO DE AGENTES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS	Unidad	179	2015	185	185	186	0.03		
	FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE ADULTOS MAYORES EN BENEFICIARIOS DE VASO DE LECHE	Unidad	2036	2015	198	113	113	0.03		
	FOCALIZACION Y PRIORIZACION DE ADULTOS MAYORES EN BENEFICIARIOS DE COMEDORES POPULARES	Unidad	200	2015	65	40	40	0.02		
	PROYECTOS DE RSE IMPLEMENTADOS	Unidad	1	2015	1	0	1	0.05		
	ELEVAR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS	Porcentaje	5	2015	2	1	1	0.06		

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICADAS DE POSESIÓN RESUELTAS OPORTUNAMENTE Y CONFORME A LEY.	Porcentaje	60	2015	80	70	68	0.04		
AMPLIACION DE ANTENCION EN SEDE ESTADIO LA TOMILLA QUE OPERA VENTANILLA ÚNICA DE 4 SERVICIOS MÁS COMUNES DEL DISTRITO : LICENCIAS, EDIFICACIÓN, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO CIVIL Y CERTIFICADOS DE POSESIÓN)DE LOS PARA RECIBIR EXPEDIENTES, PAGO DE TRIBUTOS, LAS RESTANTES	Unidad	2	2015	4	1	1	0.010		
CUNAS-JARDÍN EN EL DISTRITO CUMPLEN CON ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Unidad	25	2015	17	6	6	0.010		
ACUERDOS IMPLEMENTADOS PARTICIPATIVAMENTE (SALUD, EDUCACIÓN, DISCAPACIDAD, NIÑOS Y ADOLESCENTES, VASO DE LECHE Y ADULTO MAYOR)	Unidad	5	2015	5	1	1	0.010		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DIRIGIDOS A LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	0.25	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y ÁREA DE SALUD)	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD	Unidad	6	2015	3	1	1	0.05		
	DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA NUTRICIONAL EN MENORES DE 5 AÑOS	Porcentaje	9.40	2015	5.50	8.50	8	0.15		
	DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA NUTRICIONAL EN GESTANTES	Porcentaje	22.60	2015	14.60	20.60	20.30	0.2		
	DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DE MORBILIDAD	Porcentaje	10	2015	8	8.50	8.30	0.15		
	DISMINUCIÓN A DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS	Porcentaje	10	2015	7.50	9	8.50	0.45		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESOS ADECUADOS EN JÓVENES Y ADULTOS EN EDAD DE TRABAJAR	0.2			SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO(ÁREA DE PROMOCION DE EMPLEO, ÁREA DE MYPES Y ÁREA DE CULTURA Y TURISMO)					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INCREMENTO DE EMPRENDIMIENTOS EN CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA ARTICULADOS A NUEVOS NICHOS DE MERCADO	Unidad	87	2015	90	89	89	0.2		
	PEA DE CAYMA DEDICADA AL COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO)	Porcentaje	30.94	2015	41	33	32	0.45		
	PEA DEDICADA AL COMERCIO (DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO) ES INFORMAL.	Porcentaje	61.90	2015	52	58	59	0.35		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	INCREMENTAR LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES EN LOS ESCOLARES			0.1		SUB GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INCREMENTAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS DE 2DO GRADO DE PRIMARIA EN I. E. PÚBLICAS	Porcentaje	48.10	2015	58.01	50.10	50.10	0.4			
	INCREMENTO DE RAZONAMIENTO MATEMATICO EN ALUMNOS DE 2DO GRADO DE PRIMARIA EN I. E. PÚBLICAS	Porcentaje	25.30	2015	35	28	27.90	0.35			
	REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO EN HOMBRES Y MUJERES	Porcentaje	6.70	2015	3	5.30	5.40	0.25			

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	1	1	1	0	1	0	0	85312.44	0	57503.04	0	0	1	0
Obras por contrata	1	1	9	11	11	2	1	8	0	10974875.23	8202565.79	0	17	231980	11	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	3	0	0	3	3	0	0	3	0	16053875.05	16927294.88	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA: RESPECTO DE OBRAS LIQUIDADAS SE TIENEN A. EN OBRAS POR CONTRATA 05 OBRAS CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y B. EN OBRAS POR IMPUESTO 03 OBRAS CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA.

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	76	78	222896.30	243422.51
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	145	59	195138.34	145924.90
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	327	415	428260.33	527163.45
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	4903.91	4903.91
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
113324	INSTALACION DE REDES DE DESAGUE PARA LA POBLACION DEPENDIENTE DEL RESERVORIO N-45 ALTO CAYMA. DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	23/04/2009	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÈMICAS	5861879	6127860	POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES FALTANTES A CONTRATAR Y SU EJECUCIÓN, LOS MISMOS QUE SE HAN INCREMENTADO SUS PRECIOS VARIANDO EL MONTO DE INVERSIÓN DE LA II ETAPA EN S/. 13,373.35.	23/05/2009	23/08/2009	INVERSIÓN	NO	17/10/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	96.75	97.30	96.75	40600.08	40459.74	DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CAÍDA, DEBIDO A LA ALTURA DE TRABAJO, NO ENCONTRÁNDOSE PROVEEDORES DISPUESTOS A PRESTAR EL SERVICIO.		
	RED GENERAL DE DESAGÜE	Porcentaje	97.41	97.41	97.41	4515103.03	4454694.67			
	EMISOR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Porcentaje	100	2771.37	100	21786.34	1041.27			
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE	Porcentaje	93.85	93.85	93.85	1143790.40	1143771.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

138677	MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE SANTA CRUZ Y CALLE 1 -URB EL CARMEN, EN LA ZONA BAJA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA		11/12/2009	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SANTA CRUZ Y CALLE 1 EN URB. EL CARMEN		292071	441617	SENTENCIA LAUDO ARBITRAL, TENIENDO COMO RESULTADO UN INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN EN S/. 30,366.01, SUMANDO UN TOTAL DE S/ 470,758.68, SIN EMBARGO EL SISTEMA NO SUMA LAS VARIACIONES POR EL LAUDO, RECONOCIENDO EN EL PRESENTE FORMATO EL REGISTRO DEL AÑO 2013 POR VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.		11/01/2010	11/04/2010	INVERSIÓN	NO	22/08/2012	18/05/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	PASAJE SANTA CRUZ	Porcentaje	100	100	100	338472.64	302979.27								
	CALLE 1	Porcentaje	100	100	100	119026.98	106545.41								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195333	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES FALTANTES DE LOS AA.HH.JUAN VELAZCO ALVARADO Y CHACHANI, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	27/08/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES FALTANTES DE LOS AA.HH.JUAN VELAZCO ALVARADO Y CHACHANI DEL DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA.	1594012	2214583	ETAPABILIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA II ETAPA DE LA OBRA.	27/09/2013	27/02/2014	INVERSIÓN	NO	19/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	57.03	138.37	57.03	2160922.01	908121.26			
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE HA CONSIDERADO EL MONTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN	SE HA CONSIDERADO EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN EL COMPONENTE DE EJECUCION DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215229	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ASOCIACION RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	19/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	5348230	6787936	POR PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA III ETAPA Y POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 Y EL DEDUCTIVO N° 01 POR EL MONTO NETO DE S/ 161,584.96	19/07/2012	19/01/2013	INVERSIÓN	NO	09/07/2012	

215625	MEJORAMIENTO DE 27 PARQUES RECREATIVOS EN CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	10/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA FOMENTAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE CAYMA	9864805	9999543	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA I ETAPA. ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA II ETAPA.	10/01/2014	10/05/2014	INVERSIÓN	NO	28/04/2014	
--------	--	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE LA LOZA DEPORTIVA	Porcentaje	25.19	35.66	35.66	1184700.52	1201459.43			LA VARIACIÓN ENTRE LO PREVISTO Y LO EJECUTADO, SE DEBE AL PAGO DE LOS REAJUSTES POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA CORRESPONDIENTE A LA I ETAPA POR EL MONTO DE S/ 40,735.65, EL CUAL HA SIDO PONDERADO POR CADA COMPONENTE. EL MONTO DEL COMPONENTE SEGÚN ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA CORRESPONDE A LO MODIFICADO HASTA LA II ETAPA PUESTO QUE LOS REGISTROS SE HICIERON POR ETAPAS.
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL	Porcentaje	7.54	25.25	25.25	327015.80	331641.80			
	ADECUADO ORNATO	Porcentaje	11.14	27.87	27.87	1367918.47	1387269.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

217022	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASIMIRO CUADROS SECTOR I, JUAN PABLO II, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA MARIA Y MANUEL A. ODRIA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA		12/09/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA: CASIMIRO CUADROS I, JUAN PABLO II, JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA MARIA, Y MANUEL A. ODRIA EN EL DISTRITO DE CAYMA	4429564	4095014	DEDUCTIVO DE CIERRE N° 01 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS.	12/10/2012	12/05/2013	INVERSIÓN	NO	04/07/2013	24/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	85.77	100	100	3836944.24	3898646.08	PROBLEMAS CON LOS POBLADORES, DEBIDO A NEGATIVA A CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS POR QUERER VÍAS (TRANSGREDIENDO NORMATIVA), ASÍ TAMBIÉN VARIACIÓN DE INGRESOS A LAS VIVIENDAS POR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR.	PROYECTO EJECUTADO BAJO EL SISTEMA DE OBRAS POR IMPUESTO: FUE ADJUDICADA AL 108% DEL V.R.				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
218053	AMPLIACION DE LAS REDES DE DESAGUE EN EL AA. HH. JOSE ABELARDO QUINONES - II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	26/06/2012	DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL A. H. ABELARDO QUINONEZ II ETAPA	266233	719684	REGISTRO SIN EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA .	26/07/2012	26/10/2012	INVERSIÓN	NO	20/09/2012	19/11/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		AMPLIACIÓN DE REDES CONSTRUCCIÓN DE BUZONES INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE	Porcentaje	100	100	100	570725.85	593779.04	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HIZO EL REPLANTEO DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EL CUAL NO CONTABA CON TERRENO DE FUNDACIÓN (MAS AUN ENCONTRÁNDOSE ESTE EN TERRENO DE TORRENTERA)	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE DEDUCTIVOS Y ADICIONALES ASÍ COMO EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO A MURO DE GAVIONES.
	IGV	Porcentaje	100	100	100	102730.65	106880.23			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
219477	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	13/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA	9417330	11170788	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IV ETAPA Y POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA I, II Y III ETAPA.	13/07/2012	13/02/2013	INVERSIÓN	NO	25/09/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	39.26	60.94	44.24	8177231.06	5607362.53			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235212	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN UPIS DEAN VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	08/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN UPIS DEAN VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA-AREQUIPA	3057278	3335212	EXPEDIENTE DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01 POR LAS SUMAS DE S/. 20,744.84 Y S/. 1,030.53 RESPECTIVAMENTE Y LA REDUCCIÓN DE META N° 01 POR LA SUMA DE S/. 19,357.32 CORRESPONDIENTES A LA II ETAPA.	08/05/2013	08/10/2013	INVERSIÓN	NO	18/06/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BERMAS	Porcentaje	70.52	226.08	226.08	138250.43	138250.43			
	DRENAJES	Porcentaje	100	100	100	29301.39	29301.39			
	PAVIMENTO EN VÍAS	Porcentaje	41.45	62.17	62.17	231647.14	231647.14			
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	Porcentaje	26.41	26.59	26.59	182718.48	182718.48			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	2.18	5.39	5.39	17222.25	17222.25			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	13.45	21.10	21.10	62988.90	62988.90			
	PISOS Y PAVIMENTOS EN VEREDAS	Porcentaje	27.82	60.75	60.75	114162.13	114162.13			
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	Porcentaje	136.62	136.62	136.62	200766.78	200766.78			
	REVOQUES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	95.68	112.18	112.18	42352.49	42352.49			
	CARPINTERÍA METÁLICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PINTURA	Porcentaje	0	100	100	1454.87	1454.87			
	SEGURIDAD EN OBRA	Porcentaje	40.62	63.06	63.06	13404.25	13404.25			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235396	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN 20 DE FEBRERO Y EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA	10/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. 20 DE FEBRERO Y EL AA.HH. VIRGEN DE CHAPI	2657355	3485232	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA II ETAPA. ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA III ETAPA DE LA OBRA .	10/06/2013	10/11/2013	INVERSIÓN	NO	23/08/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BERMAS, VEREDAS, GRADERÍAS Y JARDINERAS	Porcentaje	25.81	56.37	56.37	780421.17	780421.17			
	ALCANTARILLA PLUVIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Porcentaje	0	37.31	37.31	8631.50	8631.50			
	MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	13.08	23.59	23.59	116274.17	116274.17			
	PAVIMENTOS Y ASFALTOS	Porcentaje	30.24	56	56	623803.54	623803.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259226	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ESTRELLA 1, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	31/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ESTRELLA 1-CAYMA-AREQUIPA - AREQUIPA	688745	739207	ACTUALIZACION DE PRECIOS POR APLICACION DE FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACION DE OBRA.	31/08/2013	30/11/2013	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	04/05/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	717975	724006.63			LA VARIACION ENTRE LO PREVISTO Y LO EJECUTADO CORRESPONDE A PAGO DE REAJUSTES POR APLICACION DE FORMULA POLINOMICA POR EL MONTO DE S/ 6,030.83.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

268030	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE INTERES SOCIAL SAN PEDRO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA	17/09/2013	DECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE INTERES SOCIAL SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA	3975336	4856959	ACTUALIZACION DE PRECIOS POR APLICACION DE FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS	17/10/2013	17/07/2014	INVERSIÓN	NO	25/11/2013	24/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83.50	100	100	4472209.54	4585033.06	PROBLEMAS CON LOS POBLADORES, DEBIDO A NEGATIVA A CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS POR QUERER VÍAS (TRANSGREDIENDO NORMATIVA) E INVASIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS (ÁREAS A INTERVENIR), NO RESPETANDO LÍMITES DE PROPIEDAD.	SE MANTIENE ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CASO DE GRADERÍAS; MAS EN EL CASO DE INVASIONES SE PROCEDE A DAR TRÁMITE MEDIANTE EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y SE PROCEDE A MODIFICAR TRAZO (PARCIALMENTE) PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN.	PROYECTO EJECUTADO BAJO EL SISTEMA DE OBRAS POR IMPUESTO; FUE ADJUDICADA AL 108% DEL V.R.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268049	MEJORAMIENTO VIAL DE LOS TRAMOS DE LA AVENIDA ZORAIDA MONTES REVILLA, QUEBRADA DE TUCOS Y RESPECTIVOS ACCESOS, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	04/11/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE EL PUEBLO TRADICIONAL CAYMA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA ZONA A, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA ZONA B Y A.A.H.H. BUENOS AIRES DE CAYMA DEL DISTRITO DE CAYMA- AREQUIPA	3143821	3143821	NO VARIA EL MONTO DE INVERSIÓN PUESTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO	05/12/2013	05/09/2014	INVERSIÓN	NO	13/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OTROS (IGV)	Porcentaje	0	0	0	0	0	DEMORA EN LOS TRÁMITES ANTE EPS SEAL Y GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, POR LOS ALCANCES DEL PROYECTO.		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	DEMORA EN LOS TRÁMITES ANTE EPS SEAL Y GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, POR LOS ALCANCES DEL PROYECTO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
272062	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. FRANCISCO BOLOGNESI -, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	17/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	1509229	1509229	NO VARIA EL MONTO DE INVERSIÓN PUESTO QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO	17/10/2013	17/02/2014	INVERSIÓN	NO	31/12/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	BERMAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	SARDINELES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	SEÑALIZACION DE VIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	ARBORIZACION Y AREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS

	VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0				POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	MARTILLO DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0				POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
272064	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. JOSE OLAYA A Y B, SAN MARTIN DE PORRAS Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - , DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	17/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO DE FRANCISCO P.J. P.J. JOSE OLAYA A Y B SAN MARTIN DE PORRAS Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	3376817	3376817	NO SE DA VARIACIÓN PUESTO QUE EN EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO	17/10/2013	17/03/2014	INVERSIÓN	NO	08/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEÑALIZACIÓN DE VIAS Y ARBORIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	VEREDAS,MARTILL O,BERMAS Y SARDINELES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO SE HA DEMORADO LA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION HASTA LA APROBACION DEL PIMB DEL MVCS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
275451	MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA CERVANTES LAGUNA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	05/11/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA POBLACION DEL PUEBLO Y PARTE DE LA ZONA RESIDENCIAL DE CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	1300975	1238104	ELABORACIÓN EXPEDIENTE DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 POR EL MONTO NETO DE S/. 23,046.99. Y POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	05/12/2013	05/04/2014	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	12/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	1142236.67	1165283.66	OMISIONES Y DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.	ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE; CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278818	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. SOL DE ORO Y 28 DE JULIO -, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	27/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. SOL DE ORO Y 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	1916975	1579366	ELABORACIÓN EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR S/. 114,675.73 Y EL DEDUCTIVO DE OBRA POR LA SUMA DE S/. 136,471.30; Y POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS APROBADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA I ETAPA.	27/01/2014	27/07/2014	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BERMAS Y VEREDAS	Porcentaje	0	100	100	1101208.49	1101208.49			
	DRENAJE	Porcentaje	0	100	100	34476.26	34476.26			
	GRADERÍAS	Porcentaje	0	100	100	79484.07	79484.07			
	PAVIMENTO RÍGIDO	Porcentaje	0	100	100	314016.65	314016.65			
	MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	4195.46	4195.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

278823	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. JOSE ABELARDO QUIÑONES -, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA	27/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL P.J. JOSE ABELARDO QUIÑONES, DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	1132251	1210752	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 POR LA SUMA DE S/. 72,377.51 Y S/. 19,665.53 RESPECTIVAMENTE, PROCESO DE SECCIÓN Y POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS.	27/01/2014	17/07/2014	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	01/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	1156262.23	1156262.23					
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE CONSIDERO COMO UN COMPONENTE EL IGV	SE HA CONSIDERADO EL IGV EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297132	INSTALACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 19 DE ENERO Y UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	19/06/2014	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS 19 DE ENERO Y UPIS MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE CAYMA.	3204586	3339376	REGISTRO SIN EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR MAYORES METRADOS EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DEL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y ADICIONAL DE OBRA N° 02.	19/07/2014	19/01/2015	INVERSIÓN	NO	09/09/2014	12/07/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGÜE	Porcentaje	100	100	100	2019411.88	2020618.64			LA VARIACIÓN ENTRE LO PREVISTO Y LO EJECUTADO CORRESPONDE A PAGOS EFECTUADOS A LA EPS SEDAPAR POR TASAS PARA EMPALME DE AGUA S/2,940.80, DESAGÜE S/517.26 Y A GASTOS DE TRANSFERENCIA PARA PLOTEO DE PLANOS S/1377. YA QUE LA OBRA SE ENCONTRABA CONCLUIDA.
	EDUCACIÓN SANITARIA	Porcentaje	100	100	100	20143.17	20143.17			
	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	1022001.54	1025630.84			LA VARIACIÓN ENTRE LO PREVISTO Y LO EJECUTADO CORRESPONDE A PAGOS EFECTUADOS A LA EPS SEDAPAR POR TASAS PARA EMPALME DE AGUA S/2,940.80, DESAGÜE S/517.26 Y A GASTOS DE TRANSFERENCIA PARA PLOTEO DE PLANOS S/1377. YA QUE LA OBRA SE ENCONTRABA CONCLUIDA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297755	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CONTINENTAL II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	01/10/2014	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VILLA CONTINENTAL II ETAPA	248889	212540	POR PROCESO DE SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR EL MONTO DE S/. 4,465.96.	01/11/2014	01/03/2015	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	27/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA PROVISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA Y EXISTENCIA DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	92685.90	83417.31	EJE DEL TRAZO ORIGINAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN, PASA POR POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, POR LO QUE TUVO QUE MODIFICARSE EL TRAZO PARA REUBICAR BUZÓN.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA N°1	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE ADJUDICÓ LA OBRA AL 90% DEL VR.
	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	Porcentaje	0	100	100	1281.46	1153.31	EJE DEL TRAZO ORIGINAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN, PASA POR POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, POR LO QUE TUVO QUE MODIFICARSE EL TRAZO PARA REUBICAR BUZÓN.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°1	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE ADJUDICÓ LA OBRA AL 90% DEL VR; ASIMISMO SE TIENE UN ADICIONAL POR S/ 4,465.96 PARA EL COMPONENTE DESAGÜE.
	EXISTENCIA DE UN SISTEMA ADECUADO DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y EXCRETAS	Porcentaje	0	100	100	88593.01	84199.67	EJE DEL TRAZO ORIGINAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN, PASA POR POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, POR LO QUE TUVO QUE MODIFICARSE EL TRAZO PARA REUBICAR BUZÓN.	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°1	LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE ADJUDICÓ LA OBRA AL 90% DEL VR; ASIMISMO SE TIENE UN ADICIONAL POR S/ 4,465.96 PARA EL COMPONENTE DESAGÜE.
	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LA ZONA	Porcentaje	0	100	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. JOSE ABELARDO QUINONES II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	22/12/2015	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA. HH. JOSÉ ABELARDO QUINONES II	408880	356362	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	22/01/2016	22/04/2016	INVERSIÓN	NO	27/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
319486	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES FALTANTES DEL AA. HH. PRIMERO DE JUNIO QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	05/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRIMERO DE JUNIO - DISTRITO DE CAYMA	9007089	8786743	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE DE PRECIOS	05/06/2015	05/01/2016	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	09/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	75.81	100	100	6488100	6027052.92			PROYECTO EJECUTADO BAJO EL SISTEMA DE OBRAS POR IMPUESTO; FUE ADJUDICADA AL 108% DEL V.R.
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Porcentaje	75.81	100	100	2600931	2416562.82			PROYECTO EJECUTADO BAJO EL SISTEMA DE OBRAS POR IMPUESTO; FUE ADJUDICADA AL 108% DEL V.R.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

340142	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. 40669 DEAN VALDIVIA EN EL PROGRAMA HABITACIONAL ALTO CAYMA III DEAN VALDIVIA MZ T-8 LOTE 01 DEL DE, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA		29/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 40669 DEAN VALDIVIA EN EL PROGRAMA HABITACIONAL ALTO CAYMA III DEAN VALDIVIA, DISTRITO DE CAYMA		7915930	7858383	LA VARIACIONES PRODUCTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANOS SUPERIOR DE CONTROL CON EL INFORME PREVIO 0040-2016 CG-PREV, DADO QUE ES UN PIP BAJO LA MODALIDAD DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS.	01/06/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0				
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358283	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL ASENTAMIENTO HUMANO RAFAEL BELAUDE Y SANTA ROSA DE LIMA, BLOQUE 1, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	06/06/2016	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL ASENTAMIENTO HUMANO RAFAEL BELAUDE Y SANTA ROSA DE LIMA, BLOQUE 1, DEL DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA	196125	196125	NO SE DA VARIACION DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	06/07/2016	06/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA Y / O SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358285	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL AH JOSE ABELARDO QUINONES I Y II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	27/07/2016	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL AH JOSE ABELARDO QUINONES I Y II ETAPA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	207909	207909	NO SE DA VARIACIÓN DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	27/08/2016	27/11/2016	INVERSIÓN	Sí	02/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ADECUADA Y / O SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358610	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LAS MZ F3 LOTES 1 AL 18 Y DEL 30 AL 34, MZ F4 LOTES 1 AL 17, MZ G3 LOTES 1 AL 7, ZONA A DEL A.A.H.H. PRIMERO DE JUNIO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	09/06/2016	LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ACCDEE A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	275639	187914	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	09/07/2016	09/10/2016	INVERSIÓN	Sí	20/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EDUCACIÓN SANITARIA Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	RED DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358806	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE A.A.H.H. SOL DE ORO MZ G. DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	09/06/2016	LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	202658	158152	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	09/07/2016	09/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EDUCACIÓN SANITARIA Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL MONTO DEL COMPONENTE NO HA SIDO SUPRIMIDO COMO SE INDICO EN EL COMPONENTE DE RED DE AGUA, SE ENCUENTRA ANEXADO EN ESE MONTO.		
	RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EL PRESENTE COMPONENTE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL COMPONENTE DE EDUCACIÓN SANITARIA, ESPECIFICANDO QUE NO HA SIDO SUPRIMIDO.		
	RED DE DESAGÜE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
360735	CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL JIRON VICTOR ANDRES BELAUNDE Y JIRON CASMIRO CUADROS DEL P.J.BUENOS AIRES ZONA C. Y LA CALLE N 2 DEL TEPRO ALTO CAYMA SECTOR I (VILLA CONTINENTAL), DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	18/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL JIRON VICTOR ANDRÉS BELAUNDE Y JIRÓN CASMIRO CUADROS DEL P.J. BUENOS AIRES ZONA C. Y LA CALLE Nº 2 DEL TEPRO ALTO CAYMA SECTOR I (VILLA CONTINENTAL)	943356	943356	NO SE DA VARIACIÓN DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	18/08/2016	18/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	09/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
361495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL ESTADIO FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	04/10/2016	POBLACIÓN DEL PUEBLO JOVEN FRANCISCO BOLOGNESI RECIBEN ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA	486609	486609	NO SE DA VARIACIÓN DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	04/11/2016	04/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	10/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL QUE ADMINISTRA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

361622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	02/09/2016	POBLACION DEL PUEBLO JOVEN BUENOS AIRES RECIBEN ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE CAYMA.	2303809	2303809	NO SE DA VARIACIÓN DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCENTRA EN EL SISTEMA EN ESTADO VIABLE PERO EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/10/2016	02/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PREVISIÓN DE RIESGO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PIP SE ENCUENTRA EN FASE DE PRE INVERSIÓN		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
361709	CREACION DEL SERVICIO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL AH JOSE CARLOS MARIATEGUI Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	24/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA POBLACIÓN DE LOS A.H. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, CÉSAR VALLEJO, 19 DE ENERO Y SR. DE HUANCA DEL DISTRITO DE CAYMA	1830115	1830115	NO EXISTE MODIFICACIÓN PUESTO QUE EL PIP SE ENCUENTRA EN FASE DE PRE INVERSIÓN - VIABLE.	24/11/2016	24/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA PUENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PRESENTE COMPONENTE INCLUYE LOS COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, ASIMISMO EL MONTO DEL COMPONENTE MODIFICADO SE CONSIDERA EL MISMO YA QUE EL PIP SE ENCUENTRA EN FASE DE PRE INVERSIÓN SIN E.T.
	PREVISION DE RIESGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
362845	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE 4-17 Y 4-18, SECTOR IV, DEL COMPLEJO HABITACIONAL DEÁN VALDIVIA ¿ ENACE, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	06/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES 4-17 Y 4-18 DEL SECTOR IV DEL COMPLEJO HABITACIONAL DEÁN VALDIVIA ¿ ENACE DEL DISTRITO DE CAYMA	508854	453098	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	06/10/2016	06/01/2017	INVERSIÓN	Sí	11/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	DRENAJE PLUVIAL PASAJES 4-17 Y 4-18	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ESPECIFICA QUE CON LA ELABORACIÓN DEL E.T. SE MODIFICÓ LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CONSIDERÁNDOSE EN EL DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO CON EL BOMBEO HACIA EL CENTRO COMO TIPO CUNETAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES POR LO QUE NO ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LOS LATERALES, LO CUAL SI FUE CONSIDERADO EN EL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL; NO OBSTANTE SE RATIFICA QUE EL COMPONENTE DRENAJE PLUVIAL NO HA SIDO SUPRIMIDO, SINO QUE SE ENCUENTRA EN EL DISEÑO DE LA VÍA NO PERDIENDO SU FUNCIONALIDAD DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA.
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	OBRAS CIVILES EN PAVIMENTO DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
365829	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS URBANIZACIONES: LEÓN XIII CALLE 6 Y CALLE 7, QUINTA GAMERO, LA SENORIAL CALLE 6, LOS CIRUELOS, CALLE LOS OLIVOS, PASAJE LOS ALTITOS, LA CANDELARIA, BELLO AMANE CER Y EL MIRADOR BLOQUE 1, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	29/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES LEÓN XIII CALLE 6 Y CALLE 7, QUINTA GAMERO, LA SENORIAL CALLE 6, LOS CIRUELOS, CALLE LOS OLIVOS, PASAJE LOS ALTITOS, LA CANDELARIA, BELLO AMANE CER Y EL MIRADOR BLOQUE 1, DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA	1765840	1765840	PIP EN FASE DE PREINVERSIÓN SIN ET	29/12/2016	29/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PAVIMENTO ADOQUINADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0
	VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0
	OBRAS DE ARTE	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368546	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA AFECTADA LIMITE CON LA TORRENTERA EL CHULLO DE LAS URB'S. LOS ANGELES DE CAYMA, LOS FRUTALES Y EL BOULEVAR DE CAYMA, DEL DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	10/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URB'S LOS ANGELES, LOS FRUTALES, URB. EL BOULEVARD Y ALEDANOS, DEL DISTRITO DE CAYMA	1073823	914707	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	10/12/2016	10/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
368677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LOS SERRANOS, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA	22/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y DE INTERVENCIÓN CULTURAL EN LA CALLE LOS SERRANOS DEL DISTRITO DE CAYMA	2120138	2120138	NO EXISTE VARIACIÓN, DADO QUE SIGUE SOLO COMO PIP VIABLE, SIN ET.	22/01/2017	22/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	22/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSERVACION DE ESTRUCTURAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	PIP EN FASE DE PRE INVERSIÓN .
	ACONDICIONAMIENTO CULTURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0
	SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: